



**T.C.**  
**ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ**  
**REKTÖRLÜĞÜ**  
**2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**İÇİNDEKİLER**

<b>GENEL DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Misyonumuz</b>	
<b>2. Vizyonumuz</b>	
<b>3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar</b>	
<b>4.Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....</b>	<b>2</b>
<b>5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi.....</b>	<b>3</b>
<b>6. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme .....</b>	<b>4</b>
<b>7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....</b>	<b>4</b>
<b>2015 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Devam Eden Projeler.....</b>	<b>6-7</b>
<b>ÖNERİ VE TEDBİRLER.....</b>	<b>8</b>

## **1. Genel Değerlendirme**

### **Misyon ve Vizyon**

#### **1.1 Misyonumuz:**

Üniversitemiz, sosyal bilimler alanında yapacağı araştırmalarla ülkenin geleceğine ışık tutmayı ve araştırma evrenine katkıda bulunmayı, araştırma, eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına sunmayı amaçlamaktadır.

#### **1.2 Vizyonumuz:**

Sosyal bilimler alanında araştırma, yayım, öğretim ve danışmanlık hizmetlerine odaklanan, bu alanda uluslararası işbirliğine önem veren, güvenilir, yenilikçi uluslararası saygın bir üniversite olmak.

#### **1.3 Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12'nci maddesine göre Yükseköğretim Kurumlarının görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları, ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak millî eğitim politikası ve kalkınma planları, ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

Toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  
2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, eğitim teknolojilerini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

Eğitim - öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun araştırmalar yapmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm üretici önerilerde bulunmak,

Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

#### **1.4.Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle gelirleri;

##### A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

##### B) Döner Sermaye

##### C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Diğer

### 1.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			ASBÜ Adına Kullanılan Alan	Toplam(m <sup>2</sup> )	
	Ada/Parsel	Yüzölçüm	Kullanım Durumu		Kapalı Alan	Açık Alan
Defterdarlık (Geçici Rektörlük Binası)	2576/3	7.090 m <sup>2</sup>	Aktif olarak kullanılmaktadır.	4.779 m <sup>2</sup>	13.560 m <sup>2</sup>	3.700 m <sup>2</sup>
Hacı Bayram Fevzipaşa (Lale Palas Yanı Garaj)	6099/18-19-20	372 m <sup>2</sup>	Restorasyon yüklenici firması tarafından şantiye olarak kullanılmaktadır.	---	800 m <sup>2</sup>	620 m <sup>2</sup>
Demirfirka Mahallesi (Konak)	484/6	303 m <sup>2</sup>	Yapılan bir çalışma bulunmamaktadır, kullanım amacı planlanmaktadır.	---	478 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>
MAYEM	2720/52	3.725 m <sup>2</sup>	Henüz teslim alınmadı.	---	3.000 m <sup>2</sup>	2.950 m <sup>2</sup>
Hacı Bayram Fevzipaşa (Hükümet Konağı)	796/4	7.706 m <sup>2</sup>	Restorasyon yapılıyor.	---	9.400 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
Sümerbank	6101/1	1.980 m <sup>2</sup>	31.12.2016 Tarihinde teslim alınacaktır.	---	10.500 m <sup>2</sup>	---
Tarihi Tescilli Bina, Çankırı Cad. No:10	6099/6	265 m <sup>2</sup>	10.12.2015 Tarihinde teslim alındı, yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	---	926 m <sup>2</sup>	---
Hacı Bayram Fevzipaşa(C Blok)	796/4	7.706 m <sup>2</sup>	Üniversitemize ait Kütüphane, Yemekhane, YİTDB birimi ve okutman odaları olarak kullanılmaktadır.	5.775 m <sup>2</sup>	5.775 m <sup>2</sup>	---

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  
2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**1.6. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme**

Üniversitemiz 2015 Yatırım Programında 7 proje yer almakta olup, 14.500.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 29.198.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödeneğin % 57,10'lık kısmına tekabül eden 16.672.812,49 TL harcanmıştır

**1.7. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:**

**1.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu**

SEKTÖR	2015 Yılı KBÖ	2015 Yılı Eklenen	Toplam Ödenek	Gerçekleşme (Harcama)	Kalan	Oran %
Eğitim	9.498.000,00	1.700.000,00	11.198.000,00	3.483.699,18	6.014.300,82	36,6
Kültür	5.000.000,00	13.000.000,00	18.000.000,00	13.189.113,31	4.810.886,69	73,2
Diğer Kamu Hizmetleri	2.000	3.462.316,00	3.464.316,00	2.381.061,00	1.083.255,00	69,00

**1.7.2. Program Ödeneğindeki Artış ve Eksilişlerin Nedeni**

**2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları Uygulamaları:**

**2.1. Devam Eden Projeler**

**2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri**

**1. 2014H040000 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)**

Kültür Sektörü projesinde Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi) için 2.000.000,00 başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 4.000.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödenekten 511.100,00 TL harcama yapılmış olup, kalan ödeneğimiz 3.488.900,00 TL'dir. Söz konusu ödenek projenin 2014-2016 dönemleri kapsamı nedeniyle 2016 yılında kullanılacaktır.

**2. 2014H040010 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Büyük Onarım)**

Kültür Sektörü projesinde Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Büyük Onarım) için 3.000.000,00 başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 14.000.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödenekten 12.678.013,31 TL harcama yapılmış olup, kalan ödeneğimiz 1.321.986,69 TL'dir. Söz konusu ödenek projenin 2014-2016 dönemleri kapsamı nedeniyle 2016 yılında kullanılacaktır.

**3. 2015H030360 Muhtelif İşler**

Eğitim Sektörü projesinde Muhtelif İşler için 6.900.000,00 başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 7.600.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödenekten 1.430.725,37 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneğimiz 6.169.274,63 TL'dir. Söz konusu ödenek projenin 2015 dönemini kapsamaktadır ancak Üniversitemiz hizmet binalarının restorasyon ihalesinin devam etmesi nedeniyle gider yapılamamıştır. Kalan ödenek 2016 yılı ve daha sonra ilgili giderlerin yapılması için kullanılacaktır.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  
2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**4. 2015H030370 Mamul Mal Alımları (Yayın Alımları)**

Eğitim Sektörü projesinde Mamul Mal Alımları (Yayın Alımları) için 1.200.000,00 başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine yapılan aktarma ve eklemeler sonucu toplam ödeneğimiz 2.200.000,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde toplam ödenekten 2.052.973,81 TL harcama yapılmış olup, kalan ödeneğimiz 147.026,19 TL'dir. Söz konusu ödenek projenin 2016 yılında eklenerek kullanılacaktır.

**5. 2015H030380 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler)**

Eğitim Sektörü projesinde Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) için 998.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır. Söz konusu projenin 2014-2017 dönemi için ödeneği 10.000.000,00 TL 'dir. Söz konusu kalan ödenek projede 2016-17 yılında kamulaştırma çalışmalarını mütakiben eklenerek kullanılacaktır.

**6. 2015H031120 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı)**

Eğitim Sektörü projesinde Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampus Altyapısı) için toplam ödenek 300.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır. Kamulaştırma çalışmaları devam ettiğinden proje bedeli 2016 dönemi kapsamakta olup kalan ödenekler 2016 ve ileriki yıllarda kullanılacaktır.

**7. 2015H030350 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi)**

Eğitim Sektörü projesinde Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) için toplam ödenek 100.000,00 TL'dir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır. Çalışmalar devam etmekte olup 2016 yılında ödenekleştirilerek kullanılacaktır.



# ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2015 KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2014 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Toplam (18)	2015 TOPLAM ÖDENEK	KALAN
2014H040000	Muhtelif Etüd Proje İşleri	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	5.000,	0,	0,	0,	2.000,	+	2.000	511.100	4.000.000,00	3.488.900,00
2014H040010	Tarihi Binaların Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	10.000,	0,	0,	0,	3.000,	+	11.000	12.678.013,31	14.000.000,00	1.321.986,69
2015H030350	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	100,	0,	0,	0,	100,			0	100.000,00	100.000,00
2015H030360	Muhtelif İşleri	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	6.900,	0,	0,	0,	6.900,	+	700	1.430.725,37	7.600.000,00	6.169.274,63
2015H030370	Küt.Yay.AI.	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	1.200,	0,	0,	0,	1.200,	+	1.000	2.052.973,81	2.200.000,00	147.026,19
2015H030380	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ankara	10.000,	0,	0,	0,	998,	+		0	998.000,00	998.000,00
2015H031120	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ankara	500,	0,	0,	0,	300,	+		0	300.000,00	300.000,00
					33.700,	0,	0,	0,	14.498,					12.525.187,51

### **3. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

- Yeni kurulan, yayılmasını sürdüreceği fiziki alanları en verimli şekilde kullanması gereken ve hızlı bir şekilde gelişmesine rağmen halen donanım eksikliği bulunan bir üniversite olarak, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınarak sapmaların en aza indirilmesi ve verimli ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması mümkündür.
- Üniversitenin kurum içinde rutin işlemlerinin ve kurum dışıyla olan irtibatının sağlıklı ve hızlı bir şekilde sağlanmasını gerçekleştirecek kalifiye personelin sayısının artırılması ve personelin gelişiminin sürekli kılınmasının sağlanması gerekmektedir.
- Rutin bir şekilde dönem faaliyet raporları ve benzer kontrole yönelik çalışmaların yapılması yine mühim bir öneri ve tedbir olarak nitelendirilebilir.