



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

**T.C.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ**

**2022 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**HAZIRLAYAN
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ankara
Mart-2023**



İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti.....	6
1.GENEL DEĞERLENDİRME	7-14
A.MİSYON, VİZYON	7
B.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.	8
C. ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ	8-10
D. ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	11-12
1.1 . ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	13-20
1.1.1. Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları	13
1.1.2. Üniversitemiz 2022 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları ve Oranları....	14
1.1.3. 2021-2022 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu.....	15
1.1.4. 2021-2022 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu.....	16
1.2. ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ	17
1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/İYİLEŞTİRME	17-20
1.4. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	20
2. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	21-33
2.1. Üniversitemiz Devam Eden Projeler	21
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri	21-24
2.2 Üniversitemiz 2022Yılı Tamamlanan Projeleri.....	25-34
2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi	25
2.2.2. Proje Tamamlanma Raporu	29-32
3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ..	33
EKLER.....	35-37
EK-1. 2022 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	35
EK-2. 2022 Yılı Yatırım Programı Tablosu	36-37

YÖNETİCİ ÖZETİ



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi insanlığın refahını artırmayı ve sorun çözmeyi öncelleyen araştırmalar yaparak sonuçlarını uygulamaya dönüştürmeyi, girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda

öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan Üniversitemiz kısa sürede 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 21 Araştırma Merkezi olarak 331 akademik personel, 142 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet yatırım projesi mevcut olup, bu projeler için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve bölgemize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN
Rektör

1-GENEL DEĞERLENDİRME


A- MİSYON, VİZYON

Misyonumuz



Misyonumuz, sosyal bilimler alanında eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal sorumluluk faaliyetleriyle bilimin, toplumun ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz



Vizyonumuz, bir ihtisas üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz öncü çalışmalar ile sosyal bilimler alanının ilerlemesine liderlik yapmaktır.

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

31 Ocak 2013 Tarihli ve 28545 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak kurulan Üniversitemiz kısa sürede 7 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 21 Araştırma Merkezi, 331 akademik personel, 142 idari personele ulaşarak hızlı bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi devlet üniversitesi olarak emin adımlarla ilerleyen üniversitemiz, misyon ve vizyonuna uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için en son teknolojiye makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

C- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER



Çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaş uygarlık ve teknolojik gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucunda uygulanabilir yeni projeler üretmek,

Eđitim ve ğretimde verimlilik ve kaliteyi arttırmak, niversitenin arařtırma ve eđitim stratejisini geliřtirerek geleceęe ynelik arařtırma alanları belirlemek,

niversitenin finansman kaynaklarını geliřtirmek ve gelirlerini arttırarak elde edilen gelirlerden yatırımlar ve projelere daha fazla kaynak saęlamak,

Düşünme, algılama ve problem çzme yeteneęi geliřmiř, yeni fikirlere aık, zgven ve sorumluluk duygusuna sahip, milli kltr ve tarihi zmsemiř, farklı kltrleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiřtirmek,

Her trl dřnceye aık, aklın egemen olduęu zgr bir ortamda bilgiye ulařan, bilginin kullanıldıęı, bilginin retildięi, yaratıcı ve katılımcı bir niversite ortaya ıkarmak olan ve sorgulayan, arařtıran, çzm reten, sosyal becerileri geliřmiř, kendine gvenen, doęru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, retken, insan haklarına saygılı evrensel deęerlere aık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı genler yetiřtirmek,

İdari faaliyetlerimizde ve btçemizin hazırlık ve uygulamasında; Yksek đretim Stratejisi, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Orta Vadeli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlar, Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile dięer mevzuatlarda belirlenen usul ve esaslara titizlikle uymak,

Bilimsel standartlar konusunda uluslararası normları yakalamak ve gemek,

İdari ve Akademik Ynetimin Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak dzenli ve etkili bir řekilde iřlemesini,

Kalkınma plan ve programları ile Hkmet programının etkili bir řekilde uygulanması, idarenin etki ve verimlilięinin artırılması amacıyla yeniden yapılandırılmasını, idari iř ve iřlemlerin sadeleřtirilmesi ve kalitesinin artırılması yoluyla đrenci ve dięer hizmet talep edenlerin hayatının kolaylařtırılmasını, tasarruf kltrnn yaygınlařtırılmasını, idarede stratejik ynetim ve performans ynetimi anlayıřının ve etkili bir denetim sisteminin geliřtirilmesi saęlamak, niversitemizin temel politikaları ve ncelikleridir.

Bu çerevede;

- ✓ Kiřilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal geliřimlerinde nemli bir payı olan eđitim yaygınlařtırılacaktır.
- ✓ Eđitim kalitesinin artırılması amacıyla yenilikilięi, arařtırmayı, takım alıřmasını, zgn ve giriřimci dřnmeyi esas alan mfredat deęiřiklikleri yapılacak ve bu kapsamda eđiticiler ile yneticilerin eđitimi gerekleřtirilecektir.
- ✓ Kiřilerin bireysel ve sosyal geliřimlerine katkıda bulunan ve hayata hazırlayan etkin bir rehberlik ve ynlendirme sistemi geliřtirilecektir.
- ✓ Eđitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlařtırılacak ve etkin hale getirilecektir.

- ✓ Üniversitemizde, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapının oluşturulması teşvik edilecektir.
- ✓ Üniversitemizde hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır.
- ✓ Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, yerindelik, beyana güvenine özen gösterilecektir.
- ✓ Eğitim programlarının sürekli gözden geçirilmesiyle güncelleştirilmesi sağlanacaktır.
- ✓ Fakülte ve Enstitülerin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilecektir.

Diğer Hususlar

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri ile temel politikaları ve önceliklerinin yanında;

- ✓ Hızla üretilen yeni bilgilerin ve oluşan yeni bilgi alanlarının tümünü kapsayacak şekilde programlarını genişletmek,
- ✓ Eğitimde, mezunların iş bulabilmesi, araştırmada ise bilginin yanı sıra uygulamaya yönelmek,
- ✓ Toplumla güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak,
- ✓ Paydaşlarına hesap verebilen, açık ve saydam yönetim modelleri geliştirmek, gibi beklentileri karşılamaya yönelik politikaları da vardır.



D- ÜNİVERSİTEMİZ TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç 1:

Sosyal Bilimler Alanında Bir Araştırma Üniversitesi Yetkinliği Kazanmak

Amaç 2:

ASBÜ Eğitim Felsefesi Doğrultusunda Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek

Amaç 3:

Araştırmaları ve Üretilen Bilginin Faydaya Dönüşümünü Teşvik Etmek Üzere Sosyal Yenilik ve Girişimciliği Desteklemek

Amaç 4:

Tüm Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Çevresel, Kültürel Ve Sosyal Gelişmeye Destek Vererek Toplumsal Sorumluluk Anlayışını Güçlendirmek

Amaç 5:

Misyonunu Etkin Bir Şekilde Yerine Getirebilmek İçin ASBÜ Kurumsal Kapasitesini Oluşturmak ve Geliştirmek.



HEDEF TABLOSU

H.1.1	Araştırma performansı bakımından sosyal bilimler alanında Türkiye’de ilk 10 üniversite arasına yerleşmek.
H.1.2	Öncelikli kurumsal araştırma alanlarını belirlemek, bu alanlarda kurumsal kapasite geliştirmek, uzmanlaşmayı sağlayacak merkezler kurmak ve lisansüstü programlar açmak.
H.1.3	Sosyal bilimler alanında öncü ve disiplinlerarası araştırmaları tasarlamak, desteklemek ve yürütmek.
H.1.4	Sosyal bilimlerde araştırma altyapısını tanımlamak, geliştirmek ve yetkinliğini artırmak.
H.1.5	Araştırma odaklı proje sayısını artırmak ve bunları bilimsel yayına dönüştürmek.
H.2.1	Öğrencilere ASBÜ eğitim ve öğretim çerçevesinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.
H.2.2	ASBÜ’nün eğitim felsefesi doğrultusunda kurumsal kültür, yapı, altyapı ve yöntemler geliştirmek.
H.2.3	Çok dilli ve çok kültürlü uluslararası bir üniversite olmak.
H.2.4	Disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim programları tasarlamak ve uygulamak.
H.2.5	Akademisyen ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası bilinirliği olan bir üniversite olmak.
H.3.1	Sosyal yeniliği teşvik etmek amacıyla Sosyokent kurmak, büyütmek ve yetkinleştirmek.
H.3.2	Sosyal yeniliği ve girişimciliği destekleyecek kültür ve motivasyon sistemleri geliştirmek.
H.3.3	Toplumun çeşitli kesimlerinin (kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) bilgi ihtiyacını karşılayan eğitim, danışmanlık ve araştırma merkezi olmak.
H.4.1	Üniversiteye tahsisli mekanlarda yaşanmışlıkları yansıtan müzeler kurmak.
H.4.2	Ulus'un bilim, kültür, sanat ve irfan merkezine dönüşmesine katkı sağlamak.
H.4.3	Toplumsal sorumluluk çerçevesinde farklı kesimlere yönelik çalışmalar yapmak.
H.5.1	ASBÜ şehir kampüsünü gelişim stratejisi çerçevesinde tasarlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek.
H.5.2	Akademik ve idari birimlerin sistem ve süreç altyapısını tanımlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek.
H.5.3	Kurumsallaşma doğrultusunda yönetim sistemlerini (iç kontrol, iç denetim ve kalite güvence sistemi vb.) belirlemek, kurmak ve etkinleştirmek.
H.5.4	Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphaneyi güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak.
H.5.5	Akademik ve idari birimlerin personel ihtiyacını nicelik ve nitelik olarak karşılamak ve gelişimlerini sağlamak.

1.1. ÜNİVERSİTESİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun' a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz;

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

B) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje Destekleri
- b) AB (Avrupa Birliği) Proje Destekleri
- c) Diğer

1.1.1. Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları

VERGİ, RESİM VE DİĞER GELİRLERİN DAYANAKLARI			ÖZET
ÇEŞİDİ	TARİHİ	NUMARASI	
KANUN	04.11.1981	2547	Yükseköğretim Kanunu
KANUN	19.11.1982	3843	Yükseköğretim Kurumlarında ikili öğretim yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
KANUN	10.12.2003	5018	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KANUN	28.07.1953	6183	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

1.1.2. Üniversitemiz 2022 yılı (06) Sermaye Giderleri ödenek Dağılımları ve Oranları


2022 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

2022 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI							
(06 - Sermaye Giderleri)							
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	2022 YIL SONU ÖDENEĞİ	2022 YILI HARCAMA	HARCAMA (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	7.296.000	2.700.000	375.000	9.996.000	9.205.814	92,09
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.200.000	120.000	0	1.320.000	1.288.577	97,60
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	73.751.000	0	73.753.000	70.171.170	95,14
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.104.000	600.000	0	2.704.000	1.619.258	59,88
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	300.000	0	120.000	180.000	88.863	49,36
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	59.698.000	59.054.894	25.0000.000	93.752.894	66.600.635	71,03
06	SERMAYE GİDERLERİ	70.600.000	136.225.894	25.120.000	181.705.894	148.974.317	81,98



Grafik 1: 2022 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları




1.1.3. 2021 ve 2022 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı

EKONOMİK KODLAR		2021			2022		
KOD	AÇIKLAMA	K.B.Ö	YILSONU ÖDENEK	HARCAMA	K.B.Ö	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
01	PERSONEL GİDERLERİ	54.879.000	65.749.220	65.515.658	76.170.000	118.674.495	118.345.755
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.663.000	10.070.500	10.062.094	11.687.000	17.859.780	17.844.335
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.866.000	9.975.000	7.212.450	7.622.000	21.442.500	20.091.492
05	CARİ TRANSFERLER	1.959.000	2.256.506	2.020.571	2.407.000	2.896.725	2.666.119
06	SERMAYE GİDERLERİ	79.500.000	87.030.191	83.084.282	70.600.000	181.705.894	148.974.317
KURUM TOPLAMI		150.867.000	175.081.417	167.895.054	168.486.000	342.579.394	307.922.019

Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı (%)



Yukarıdaki tablo 2 de Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir.

Yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %53'ünün Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.


Aşağıdaki tabloda proje bazında 2021 ve 2022 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleştirme oranları verilmiş olup, 2022 yılında harcama miktarı ile gerçekleştirme oranının arttığı görülmektedir.

1.1.4. 2021-2022 Yılları Yatırım Gerçekleşme Tablosu

Tablo 3: 2020-2021 Yatırım Gerçekleşme Tablosu

Projenin Adı	2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU			2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU		
	2021 Yılı Toplam Ödenek	2021 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	2022 Yılı Toplam Ödenek	2022 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.000.000	194.000	19,4	700.000	626.299	89,4
Kampüs Altyapısı	2.000.000	587.000	87,5	2.000.000	992.958	86,01
Derslik ve Merkezi Birimler	1.000	0	0	2.000	0	0
Muhtelif İşler	5.497.000	4.367.000	79,4	36.198.000	8.995.756	24,9
Yayın Alımı	1.000.000	413.000	41,3	1.500.000	760.747	50,7
EĞİTİM SEKTÖRÜ	9.498.000	5.561.000	32,2	40.400.000	11.375.760	28,15
Muhtelif Etüd Proje İşleri	1.000	0	99,8	2.000	0	99,8
Tarihi Binaların Restorasyonu	76.398.000	76.393.000	85,7	66.052.894	65.929.388	99,9
KÜLTÜR SEKTÖRÜ	76.399.000	76.393.000	85,9	66.054.894	65.929.388	99,9
Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı	0	0	0	1.498.000	1.498.000	99
DHK-SOSYAL	0	0	0	1.498.000	1.498.000	99
YATIRIM HARCAMA TOPLAMI	85.897.000	81.954.000	77,8	107.952.894	78.803.148	81,4

Grafik 2: 2021-2022 Yatırım Harcama Miktarı Dağılımı



Üniversitemiz 2021 yılında Yükseköğretim sektöründe toplam 81.954.000 TL harcama yapılmış olup 2022 yılında ise bu sektördeki harcama miktarı %3,58 azalarak 78.803.148 TL olmuştur.

1.2. ÜNİVERSİTEMİZ MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

2022 yılında 7 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 21 Araştırma Merkez, 9 Daire Başkanlığı, 8 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan Üniversitemiz, 632 akademik ve idari personeli bulunmakta olup Hizmet amacıyla 6 adet otomobil, 1 adet transit, 1 adet pick-up ve 1 adet otobüs kullanılmaktadır. Enstitülerimizde lisansüstü eğitimi, Fakültelerimizde de lisans eğitimi verilmektedir.

2022 yılında mevcut fiziki kapasitemiz tablo 4 de gösterilmiştir

1.3. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME

İlk kuruluş yılımız olan 2013 yılında 19.000 m² alan içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemizde 2022 yılı itibariyle 65.627,73 m² açık alanı ile 20.413,76 m² kapalı alana ulaşmıştır.

Tablo 4: Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			ASBÜ		
	Ada/Parsel	Yüzölçüm (m ²)	Kullanım Durumu	Adına Kullanılan Alan	Kapalı Alan (m ²)	Açık Alan m ²
Eski Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğü Binaları (I ve L Bloklar)	2576 / 3	7.090 m ²	L Blok Sosyokent ile ortak olarak I Blok derslik olarak kullanılmaktadır.	3.677 m ²	10.799,80 m ²	4.548,20 m ²
Hacı Bayram mh.(Lale Palas Yanı eski Garaj)	6099/18	1.006,50 m ²	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.	1.006,50 m ²	610 m ²	681,50 m ²
Hacı Bayram Fevzipaşa (Lale Palas Yanı Garaj)	6099/19		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.			
Hacı Bayram Fevzipaşa (Lale Palas Yanı Garaj)	6099/20		Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır.			
Demirfirka Mahallesi (Konak)	484/6	303 m ²	Usturlab ile işbirliği protokolü gereğince eğitim deneyim merkezi olarak kullanılmaktadır.	***	606,00 m ²	***
M Blok (Eski MAYEM)	2720/52	3.725 m ²	Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından kullanılmaktadır.	3.725 m ²	3.409 m ²	2.635 m ²
Rektörlük Ana Hizmet Binası	796/4	7.706 m ²	Restorasyon yapıldı. Rektörlük Ana Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır.	7.706 m ²	8.475 m ²	5.506 m ²
S Blok (Eski Sümerbank Binası)	6101/1	1.980,65 m ²	Restorasyon yapıldı. Bina Fakülteler Tarafından kullanılmaktadır.	1.980,65 m ²	8.558 m ²	180,65 m ²
Eski Valilik Binası	798/1	8467 m ²	İslami İlimler Fakültesi tarafından kullanılmaktadır.	8467 m ²	8.025,57 m ²	5.932,03 m ²
Eski SGK Binası	2636/4	246 m ²	Bina henüz kullanılamamaktadır. Projelendirme çalışması devam etmektedir.	***	2.261 m ²	21 m ²
D Blok (Eski DÖSİMM)	2720/52	1.477 m ²	Üniversitemize ait İdari ve Akademik birimleri tarafından kullanılmaktadır.	1.477 m ²	2.360 m ²	7,00 m ²
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	39/3	78,38 m ²		***	***	78,38 m ²
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	48/1	90 m ²		***	***	90 m ²
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	22270/4	226 m ²		***	***	226 m ²
Valilik Arkasındaki Arazi (23 Dönüm İçi)	22270/8	30 m ²		***	***	30 m ²
Altındağ Bld. Gelen (Mükerrer Parsel)	39/25	163 m ²		***	***	163 m ²
Altındağ Bld. Gelen (Mükerrer Parsel)	39/26	127 m ²		***	***	127 m ²
Altındağ Bld. Gelen (Mükerrer Parsel)	39/27	103 m ²		***	***	103 m ²

Yerleşke Adı	Mülkiyetin Durumuna Göre Taşınmaz Alanı			Kullanım Durumu		
	Ada/Parsel	Yüzölçüm (m ²)	Kullanım Durumu	ASBÜ Adına Kullanılan Alan	Kapalı Alan (m ²)	Açık Alan m ²
Tarihi Tescilli Bina, Çankırı Cad. No:10	6099/6	265 m ²	10.12.2015 Tarihinde teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan bu parselde ait yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	700 m ²	20 m ²
Çankırı Cad. No:10 (Eski Fatih Otel)	6099/7	231,50 m ²	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan, bu parselde ait yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	886 m ²	***
Eski Çiçin Minibüs Durağı	6099/21	538,50 m ²	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan, yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***		538,50 m ²
Yurt Binası Kıraner İşhanı (Çankırı cad. No:14)	6099/16	34 m ²	1 Bağımsız bölüm kamulaştırıldı. Kalan bölümlerin mahkeme süreci devam etmektedir.	***	****	34 m ²
Eski Ziraat Bankası Binası, Eski Koç Vakfı Binası, Eski Urfalı Binası	2720/53	954,25 m ²	Eski Ziraat Binası Akademik ve İdari Birimler tarafından kullanılmakta olup diğer binalar için proje çalışmasına başlanacaktır.	392 m ²	5.297 m ²	18 m ²
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bağış yoluyla edinilen bina .(Çankırı cd. No:38)	2637/3	444 m ²	Bina henüz kullanılamamaktadır. Projelendirme çalışması devam etmektedir.	***	2.213 m ²	***
Eski Lale Otel Binası	6099/11	321 m ²	Teslim alındı, Adanın tümü için planlama olduğundan bu parselde ait yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.	***	***	321 m ²
Urfalı Restoran Binası	2720/25	248 m ²	Bina henüz boşaltılmamıştır.		1575 m ²	1 m ²
AYBÜ Binası	2789/1	3770,00 m ²	Bina henüz boşaltılmamıştır.		15149,36	***

Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1.4. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu

Tablo 5: Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu

Sıra No	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE (KEŞİF) BEDELİ (TL.)	İHALE BEDELİ (TL.)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ* (TL.)	FİİLİ ÖDENEK** (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR				YATIRIMIN DURUMU
											NAKDİ HARCAMA (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ Gerç. %	FİİLİ ÖDENEĞE GÖRE NAKDİ Gerç. %	FİZİKİ Gerç. %	
1	Eğt.-Yükseköğretim	2015H03-2361	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Altındağ	2015-2023	26.000.000			2.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Devam Ediyor
2	Eğt.-Yükseköğretim	2018H03-39101	KAMPÜS ALTYAPISI	Altındağ	2018-2023	14.350.000		11.350.000	2.000.000	2.000.000	992.958	49,65%	49,65%	86,01%	Devam Ediyor
3	Eğt.-Kültür	2014H04-2026	MUHTELİF ETÜD PROJE İŞLERİ	Altındağ	2014-2023	3.529.382		3.525.382	2.000	2.000	0,00	0,00%	0,00%	99,89%	Devam Ediyor
4	Eğt.-Kültür	2014H04-2027	TARİHİ BİNALARIN RESTARASYONU	Altındağ	2014-2023	218.751.390		152.698.496	66.052.894	66.052.894	65.929.388	99,81%	99,81%	99,94%	Devam Ediyor
5	DKH-Sosyal	2022K12-184040	DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA ALTYAPISI	Ankara	2022-2023	1.500.000			1.498.000	1.498.000	1.498.000	100,00%	100,00%	99,87%	Devam Ediyor
6	Eğt.-Yükseköğretim	2022H03-186306	MUHTELİF İŞLER	Altındağ	2022-2022	36.198.000			36.198.000	36.198.000	8.995.756	24,85%	24,85%	24,85%	Bitti
7	Eğt.-Yükseköğretim	2022H03-186312	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	Altındağ	2022-2022	700.000			700.000	700.000	626.299	89,47%	89,47%	89,47%	Bitti
8	Eğt.-Yükseköğretim	2022H03-186308	YAYIN ALIMLARI	Altındağ	2022-2022	1.500.000			1.500.000	1.500.000	760.746,80	50,72%	50,72%	50,72%	Bitti
	TOPLAM					302.528.772		167.573.878	107.952.894	107.952.894	78.803.148	73,00	73,00%	81,44	


2. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. ÜNİVERSİTEMİZ DEVAM EDEN PROJELER:

2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ

Proje No	: 2018H03-39101
Sektörü	: YÜKSEKÖĞRETİM
Proje Adı Özellikleri	: KAMPÜS ALTYAPISI;
Proje Yeri	: ANKARA
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2018-2023
Proje Tutarı	: 14.350.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 11.350.000 TL.
2022 Yılı Ödeneği	: 2.000.000 TL.
2022 Yılı Sonuna Kadar	
Yapılan Toplam Harcama	: 992.958 TL.
Fiziki Gerçekleşme	: %86,01
Nakdi Gerçekleşme	: %49,65


Grafik 3: Kampüs Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşme Oranı



Proje No : 2015H03-2361
Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM
Proje Adı Özellikleri : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER;

Proje Yeri : ANKARA
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2023
Proje Tutarı : 26.000.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL.
2022 Yılı Ödeneği : 2.000 TL.
2022 Yılı Sonuna Kadar
Yapılan Toplam Harcama : 0 TL.
Fiziki Gerçekleşme : % 0
Nakdi Gerçekleşme : % 0


Grafik 4: Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi



Proje No : 2014H04-2026
Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR
Proje Adı Özellikleri : MUHTELİF ETÜD PROJE İŞLERİ;

Proje Yeri : ANKARA
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2014-2023
Proje Tutarı : 3.529.382TL.
Önceki Yıllar Harcaması : 3.525.382 TL.
2022 Yılı Ödeneği : 2.000 TL. TL.
2022 Yılı Sonuna Kadar
Yapılan Toplam Harcama : 0 TL.
Fiziki Gerçekleşme : % 99,89
Nakdi Gerçekleşme : % 0

Grafik 5: Muhtelif İşler Etüd Proje İşleri Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi



Proje No : 2022K12-184040

Sektörü : DKH-Sosyal

Proje Adı Özellikleri : DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA ALTYAPISI;

Söz konusu proje kapsamında; 2022 Mali yılında proje kapsamında işler devam etmektedir.

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2023

Proje Tutarı : 1.500.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL

2022 Yılı Ödeneği : 1.498.000 TL


2022 Yılı Sonuna Kadar

Yapılan Toplam Harcama : 1.498.000 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 5

Nakdi Gerçekleşme : % 99,9

Grafik 6: Disiplinlerarası Araştırma Altyapısı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi



2.2. ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI TAMAMLANAN PROJELERİ

2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ:

Proje No	Proje Adı
2014H04-2027	Tarihi Binaların Restorasyonu
2022H03-186308	Yayın Alımı Projesi
2022H03-186306	Muhtelif İşler Projesi
2022H03-186312	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje No : 2014H04-2027

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜR

Proje Adı Özellikleri : TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONU;

Ankara ili Altındağ ilçesi Hacıbayram mahallesi 2576 Ada 3 Numaralı Parselde Yer Alan,

(L) Blok Binası Restorasyonu İkmal Uygulama İşİ tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2014-2023

Proje Tutarı : 218.751.390 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 152.698.496 TL

2022 Yılı Ödeneği : 66.052.894 TL


2022 Yılı Sonuna Kadar

Yapılan Toplam Harcama : 65.929.388 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 99,8

Nakdi Gerçekleşme : % 99,9

Grafik 6: Tarihi Binaların Restorasyon Projesinin Nakdi ve Fiziki




Proje No : 2022H03-186308
Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM
Proje Adı Özellikleri : YAYIN ALIMLI;

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yayın alımları tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022
Proje Tutarı : 1.500.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması : -
2022Yılı Ödeneği : 1.500.000 TL.
2022 Yılı Sonuna Kadar
Yapılan Toplam Harcama : 760.747 TL.
Fiziki Gerçekleşme : % 50,7
Nakdi Gerçekleşme : % 50,7

Grafik 7: Kütüphane Yayın Alımı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi



Proje No : 2022H03-186306

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM

Proje Adı Özellikleri : MUHTELİF İŞLER;

- 1- Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri tamamlanmıştır.
- 2- Lisans ve yazılım alımları tamamlanmıştır.
- 3- Bakım Onarım İşleri tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022

Proje Tutarı : 36.198.000 TL

Önceki Yıllar Harcaması : -

2022 Yılı Ödeneği : 36.198.000 TL


2022 Yılı Sonuna Kadar

Yapılan Toplam Harcama : 8.995.756 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 24,85

Nakdi Gerçekleşme : % 24,85

Grafik 8: Muhtelif İşler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi




Proje No : 2022H03-186312
Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM
Proje Adı Özellikleri : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ;

Üniversitemize ait binalarda ihtiyaç doğrultusunda etüt ve projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Proje Yeri : ANKARA
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022
Proje Tutarı : 700.000 TL.
2022 Yılı Ödeneği : 700.000 TL.
2022 Yılı Sonuna Kadar
Yapılan Toplam Harcama : 626.299 TL.
Fiziki Gerçekleşme : % 89,47
Nakdi Gerçekleşme : % 89,47

Grafik 9: Çeşitli Ünitelerin Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi



2.2.2. PROJE TAMAMLANMA RAPORU:

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186312					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi					
Sektör/Alt sektör						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	Etüd-Proje ve Müş.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		700			700	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)		626			626	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Tarihi bina ve Restorasyonu yapılacak alanların ülke tanıtımı, il tanıtımı ve eğitim öğretim ile bütünleştirilmesi için projelendirilmesi aşamasında bu yatırım ödeneği son derece önemlidir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	-					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Bu proje için başlıca sorunlar Tarihi Binaların restorasyon bedellerinin yüksek olmasından dolayı ödenek yetersizliğidir. Gerekçeli raporlar ile ilgili kuruluşlardan gerekli ödenek talepleri yapılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	-					

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2022H03-186306					
Proje Adı	Muhtelif İşler Projesi					
Sektör/Alt sektör						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	B.On.-Tad.-Mak.Teç.- Bil.Don.Alt.Bak.On.-İd.Yen.- Yaz.Al..					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		36.198			36.198	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2022 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2022)</i>		8.996			8.996	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	2013 yılında kurulan ASBÜ için söz konusu proje kurulum sürecinin tamamlanmasına yardımcı olmak birlikte eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel süreçlerin hızlı, etkili ve ekonomik olmasında fayda sağlamıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı, SBB' ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Harcama Birimlerince ilgili projeye ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmalı, hazırlanan rapor çerçevesinde SBB talebe uygun ödenek sağlamalıdır.					

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2022H03-186308					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.500			1.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2022 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2022)</i>		761			761	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	<i>İlgili proje eğitim-öğretim, araştırma gibi temel anlayışa sahip Asbü'nün iç ve dış paydaşlarına elektronik kitap hizmeti ve basılı materyal olanağı sağlamıştır.</i>					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	<i>Mevcut ASBÜ kütüphane fiziki alanın yetersizliği nedeniyle harcamaların yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Mevcut fiziki alanların artırılması ile kalan proje ödeneklerinin kullanılması düşünülmektedir.</i>					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(BİN TL.)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2014H04-2027					
Proje Adı	Tarihi Binaların Restorasyonu					
Sektör/Alt sektör						
Proje Amacı						
Proje Yeri	Ankara					
Karakteristiği	Restorasyon					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2022)</i>		65.929			65.929	
<i>Programa Alındığı Yıl (2021)</i>		76.393			86.233	
<i>Programa Alındığı Yıl (2020)</i>		63.497			92.642	
<i>Programa Alındığı Yıl (2019)</i>		29.989			49.944	
<i>Programa Alındığı Yıl (2018)</i>		49.949			98.454	
<i>Programa Alındığı Yıl (2017)</i>		28.204			69.542	
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>		21.316			60.305	
<i>Programa Alındığı Yıl (2015)</i>		12.678			38.674	
<i>Programa Alındığı Yıl (2014)</i>		0			0	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Proje Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	2013 yılında kurulan ASBÜ için söz konusu proje kurulum sürecinin tamamlanmasına yardımcı olmak birlikte eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel süreçlerin hızlı, etkili ve ekonomik olmasında fayda sağlamıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Uygulaama sırasında ilgili projelere ödenek ekleme Cum. Başkanlığı, SBB' ye bağlı olduğundan iş yapma süresi uzamıştır. İlgili kurumlar ile görüşmeler yapılarak süreç hızlandırılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Harcama Birimlerinde ilgili projeye ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanmalı, hazırlanan rapor çerçevesinde SBB talebe uygun ödenek sağlamalıdır.					

3. PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversitemiz eğitim, kültür ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektörlerinde önemli yatırım projelerine yürütmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nde yükseköğretime ayrılan pay artırılmalıdır. Mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim ve bilimsel arařtırma olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduđu katkısı artacaktır.

Üniversitelere verilen ödeneklerin belirli oranda deđil de kurumların arařtırma kapasiteleri, fiziki kořulları, şehirlerin yapıları göz önünde tutularak dađılımının yapılması gerekmektedir. 5018 sayılı kanunun getirmiş olduđu hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde kaynakların kullanılmasında yeterli esnekliđe sahip olunmalıdır.

Üniversiteler, arařtırma projelerinde olduđu gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kapsamından çıkarılmalıdır. Yatırım ödeneklerinin projelerin sonuçlandırılmasını sađlayacak şekilde verilmesi, Dönemi Orta Vadeli Mali Plan'da verilen yatırım ödenek tavanlarının artırılması, Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program Teklifi' ne uygun olarak programın onaylanması ve plan ve programların aksamaması için bloke uygulamasının yapılmaması gerekmektedir.

Bütçelerin, eğitim ve arařtırmanın, özellikle de teknolojik eğitim altyapısının gereksinimleri dođrultusunda artırılması gerekir.

İř sađlıđı ve güvenliđi konusunda gereken çalıřmaları yapmak üzere yeterli kaynak ayrılmalıdır.

Bina altyapısının yenilenme ve tamiratında yařanılan sıkıntıların ařılması için kaynaklar artırılmalı, altyapı destekleme projelerinde temel altyapı eksikliklerinin giderilmesini sađlayacak esneklik tanınmalıdır.

Artan öđrenci sayısı ile dođru orantılı olarak, derslik sayısının artırılması ve yenilenmesi gerekmektedir.

Ödeneklerin tamamı yılbařında serbest bırakılmalı ve yıllık kur artışı belli bir oranının üzerine çıktığında kütüphanelere ek ödenek sađlanmalıdır. Aksi durumda mevcut aboneliklerin kesilmesi sonucu dođabilir ve bu durum eğitim, öğretim ve arařtırmaları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bütçe uygulamaları çerçevesinde sađlanan ödenek artışları, ASBÜ kütüphaneleri için yetersiz kalmaktadır. Yayın fiyatlarında ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar da dikkate alınarak, kütüphanelere bir önceki yıla göre reel artış sađlayacak miktarda bütçe ödenekleri ayrılmalıdır.

Ödenekler arttıramadığında ise elektronik ortamda sunulan ve büyük çođunluđu yurtdışı kaynaklı olan veri tabanlarının YÖK Başkanlığınca satın alınarak tüm üniversitelerin

hizmetine sunulması; hem yaşanan mevzuat sorunlarının çözümünde büyük katkı sağlayacak hem de bu sayede gerekli tasarruf yapılmış olacaktır.

Üniversitemiz yapı stokunda mevcut tarihi binaların standartlarına uygun olarak restorasyon, restitüsyon uygulama projelerinin çizilmesi, kurullardan geçirilerek onaylatılması, gerekli ödeneklerin bulunarak ihalelerin yapılması ve hizmete açılması gerekmektedir. Bu sayede tarihi binalarımız amacına uygun olarak kullanılacak ve binaların gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

**YATIRIM DEĞERLENDİRME
RAPORU (EK-2)**

İli : ANKARA
YILI : 2022
YATIRIMCI DAİRE : ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

(1000 TL.)

Bim	YSK	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2021 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	450	2018H03-39101	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2023	Ankara	0	14.350	11.350	0	0	2.000	0	0	0	0	993
	450	2015H03-2361	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2023	Ankara	0	26.000	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	450	2022H03-186312	Çeşitli Ünitelerin Ettüd Projesi	Özel Bütçe	2022	Ankara	0	700	0	0	0	700	+	600	0	0	626
	450	2022H03-186306	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2022	Ankara	0	36.198	0	0	0	36.198	+	27.700	0	0	8.996
	450	2022H03-186308	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2022	Ankara	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	761
TOPLAM							0	78.478	11.350	0	0	40.400	+	28.300	0	0	11.376

